

监 理 日 记()

日期: 2017年7月11日

星期: 二

天气: 晴
气温: 26℃~39℃

工程名称: 陕西合阳松基源凉水泉源区供水工程。

监 理 工 作 情 况	1. 检查 134# 电缆敷设情况, 基本合格。进箱处变的一发电缆均放电缆槽内, 需重新调整, 有交叉现象。 2. 对昨天支模的 12# 进行检查, 基本合格。已按要求进行整改, 部分模板上浇筑土仍向未清理干净的混凝土, 已要求有现场使用。 3. 因与驻地交警协调问题, 下午浇筑混凝土灌桩桩头施工。	
施 工 情 况	承包单位 陕 西 梁 兴	施工内容及进度 1. 109#、112#、113#、114#、115#、134# 至介虎站高压和光纤敷设完成, 接电焊站只剩 116#。 2. 136# 前段支模因材料不齐, 未进行施工。 3.
其 它 事 项	电/气站 21 人 40 人。 支模 21 人, 土建施工 24 人。	
本日现场监理人员	人 中 杰 人 中 杰	
记录人: 李 强	总监 (总监代表): 张 明 武	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建