

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 16 日

星期: 日

天气: 大雨

气温: 20℃~35℃

工程名称: 陕西合阳能源有限公司 2# 炉 50 MW 炉

监
理
工
作
情
况

1. 早8:00 对 120# 炉膛底部耐火材料验收合格. 开始砌筑炉底.
2. 早9:00 对 109# 炉膛底部耐火材料进行验收. 发现炉膛底部耐火材料不合格.
3. 早8:00 开始对 113# 炉膛底部耐火材料验收. 验收合格.
4. 因下雨大雨未进行施工.
5. 要求相关施工队做好防雨措施.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕
西
合
阳
能
源
有
限
公
司

1. 120# 炉膛底部耐火材料.
2. 113# 炉膛底部耐火材料.
3. 炉膛底部耐火材料.

其
它
事
项

炉膛底部耐火材料 40t.

炉膛底部耐火材料 24t.

本日现场监理人员

1人

5人

记录人:

1人

总监 (总监代表) 2人

江苏省建设厅监制

