

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月17日

星期: 一

天气: 晴

气温: 22℃ ~ 30℃

工程名称: 陕西合阳桂花湾新能源二期50MW工程

监 理 工 作 情 况	1. 早8:00对120#、119#箱变电缆敷设进行验收, 其中119#箱变局部地方电缆敷设不合格, 已要求现场整改, 要求过路电缆必须设管沟。 2. 早8:30, 对121#箱变进行验收, ABB(1条), 箱变验收合格, 其中1条合格。 3. 早9:00对1#箱变进行检查, 现场发现较多, 已要求清理。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	陕西合阳	1. 110#~123#箱变电缆敷设基本完成。 2. 110#~123#箱变电缆敷设及回填基本完成, 预计2天内扫尾工作结束。 3. 110#~123#箱变验收合格, 其中1条合格。	
其 它 事 项	电缆敷设人数 土建设计人数 材料(4人)。		
本日现场监理人员		李平杰 仲伟	
记录人: 仲伟		总监 (总监代表): 张明	

江苏省建设厅监制

