

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年7月19日

星期: 三

天气: 晴

气温: 25~37℃

工程名称: 陕西金太阳光伏电站二期50MW工程

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 上午8:00 做134#箱变一开柜试验/电缆耐压试验. 计800m. 测试结果合格. 耐压试验按照标准1/1.60min.
2. 118#、119#、120#、121#箱变进行光伏组件接线. 已要求按照设计图纸操作.
3. ABB厂家制作电缆头. 产生的垃圾较多, 无人清理. 已联系相关责任人进行现场垃圾清理.
4. 因铜筋花制作较多, 靠近雨水多, 导致成品生锈严重, 已要求对铜筋改涂后使用.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

陕西金太阳

1. 132#~136#箱变电缆耐压试验完成.
2. 126#箱变光伏接线完成.

其  
它  
事  
项

电缆施工2人, 4人.  
土建施工2人, 24人.

本日现场监理人员

李杰

李杰

记录人:

李杰

总监 (总监代表): 张明

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建