

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 21 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 25℃~37℃

工程名称: 陕西合阳林站清淤水源工程 50mwp 站

监
理
工
作
情
况

1. 早 7:00 巡视现场施工情况 (127# 站), 检查支模情况, 发现 2# 模板已损坏, 仍在用, 已要求立即更换禁止使用。
2. 早 9:00 与甲方相关人员一起到 109# 站~127# 站现场检查电缆敷设。
3. 检查 127# 站 112# 站记录簿, 发现 5 号电缆敷设数据有出入, 已要求重新统计, 再复核。
4. 检查 127# 站电缆敷设情况, 已全部完成, 发现均符合设计要求, 符合并网条件。
4. 制作电缆接头, 检查站级电缆敷设, 已要求相关人员尽快将站级处理完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕
西
合
阳

1. 127# 站~126# 站, 109# 站~127# 站所有箱变或端子电缆敷设完成,
2. 127# 站清淤站完成,

其
它
事
项

电气放线 2 人及 4 人
土建放线 2 人及 4 人

本日现场监理人员

仲杰

记录人:

仲杰

总监 (总监代表):

6919

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建