

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 25 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 25℃ ~ 37℃

工程名称: 陕西合阳木业产业园三期 50MW 工程

监
理
工
作
情
况

1. 早 8:00 对 109#、113# 沟槽电缆沟回填之前验收, 发现 110#、111# 沟槽存在的质量问题, 已要求立即进行整改。109#、110#、111#、112#、113# 沟槽回填后经 7 月 15:00 验收合格, 允许回填。
- 回填时禁止回填土中含有金属及石块。
2. 109# 沟槽回填土柱状灰土进行验收, 基本符合要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕西合阳木业

1. 109#、110#、111#、112#、113# 沟槽电缆沟回填。
2. 109# 沟槽回填土柱状灰土。

其
它
事
项

电缆沟回填土,

回填土柱状灰土。

本日现场监理人员

王 杰

记录人: 王 杰

总监 (总监代表): 王 杰

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建