

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月26日

星期: 三

天气: 晴

气温: 25℃~38℃

工程名称: 陈西合刚桩基灌注桩施工50mwp工程

监 理 工 作 情 况	1. 10月11/23时所有桩已灌注完成, 电缆已敷设。 2. 灌桩桩基桩周早上开始早间施工, 施工人员6:00开始施工, 中间造成停工, 严重影响施工进度, 已联系业主让每天7:00前开始施工, (约在路通时间1个小时, 每天1小时可完成) 3. 检查支模小房, 明显合格, 基本符合要求。	
施 工 情 况	承包单位 陈西合	施工内容及进度 1. 10月11/23时所有桩已灌注完成。 2. 10月11/23时灌桩桩基完成 2/3。
其 它 事 项	电缆线21根2人。 土建桩: 1人2人	
本日现场监理人员		仲杰 仲14
记录人: 仲杰		总监 (总监代表): 张明才

江苏省建设厅监制

