

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月27日

星期: 四

天气: 阴转大雨

气温: 22°C ~ 35°C

工程名称: 陕西合利水泥厂污水处理站 50mm 工程

监 理 工 作 情 况	(1) 早8:00 检查 130# 30# 打桩情况, 发现 130# 打桩深度不够, 因孔内虚土较多 (20cm), 土质较干, 因此, 已要求将孔位深度打至 <u>150cm</u>。 (2) 检查 130# 桩基混凝土情况, 发现 130# 桩基混凝土不标准。 (3) 检查 130# 桩基对桩基数量不标准, 经测量 (桩基) 个别桩不在同一条线上, 偏差 <u>2m3cm</u>, 已要求整改。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
其 它 事 项	陕西合利水泥厂	(1) 129# 30# 桩基浇筑完成。 (2) 下午大雨未进行施工。	
其 它 事 项	电杆论 21# 及 22# 土建设论 21# 及 22#		
本日现场监理人员	记录人: 6# 1/5 总监 (总监代表): 6# 1/5		

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建