

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 3 日

天气: 晴

星期: -

气温: 25℃ ~ 37℃

工程名称: 陕西合兴光伏发电有限公司 50MW 工程

监 理 工 作 情 况	1. 123#~114# 桁架安装已全部完成, 下午运支架及附件至 132#~136# 桁架明天安装。 2. 124#~131# 桁架因雨安装较慢, 一天两车, 进度较慢。 3. 组件安装迟缓, 因组件迟迟未到, 已联系相关人员进行处理。 4. 下午检查吊索安装进度, 132#、133# 完成, 基本顺利。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	陕西合兴	1. 132#、133# 桁架安装完成, 2. 114#~123# 桁架安装全部完成, 3. 打桩 2 车向位, 计 108 根桩。 电杆班 2 人 40 人, 支架班 1 人 19 人, 土建班 2 人。
本日现场监理人员	李中杰	李中杰
记录人:	李中杰	总监 (总监代表): 张明才

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建