

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 31日

星期: 一

天气: 晴

气温: 25℃ ~ 37℃

工程名称: 陈西合阳桂花湾清洁能源二期50MW工程

监 理 工 作 情 况	1. 早7:00到: 灌桩桩施工现场巡视, 发现未到场, 联系厂家已发车至8:30到场。 桩位处量之前钻好的孔(15米), 因雨水泥土渗入, 桩位处, 孔深只有11米以少, 正在研究解决方案。 2. 9:00巡视大雨过后的边坡沟及沟底受回填部分, 下陷, 空洞处比较多。 ①要求施工队仔细巡查统计将容易冲刷部分用沙袋填外, 下陷处还是洞处 重新回填, 完成后再报监理部检查。 3. 下午到场的2000 U型电焊桩, 经检查, 合格。		
施 工 情 况	承包单位 陕西 宏 兴	施工内容及进度 1. 因第一号桩有质量问题, 沙比约2:1, 返场时核。 今天共浇筑2号桩, 计140根灌桩桩。	
其 它 事 项	电焊桩工17人, 土建桩工24人。		
本日现场监理人员		仲浩	仲杰
记录人: 仲浩		总监 (总监代表): 张明武	

