

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月4日

天气: 晴

星期: 一

气温: 22.0~37.0

工程名称: 陕西合阳松花江冷光源二期30MW工程

监
理
工
作
情
况

1. 早8:00对电缆沟回填进行验收(120#、121#沟), 沟填土已要求达到
压实10cm, 因夏季雨水较多, 容易下陷.

2. 早10:00到121#沟巡视浇筑混凝土, 因天气较热, 中午10:30休息.
不浇筑, 下午15:00开始浇筑. 发现问题, 拆去模板后, 包裹聚苯板不
及时, 天气热水分蒸发较快, 已要求拆去模板后立即进行包裹聚苯板
膜.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况陕
西
合
阳

1. 计划打2号高桩, 共120根桩. (8号-9号)
2. 120#、121#沟回填电缆沟回填土.

其
它
事
项

电缆改工1人及4人,
高桩安设19人,
土建泥工12人.

本日现场监理人员

李杰

李杰

记录人:

李杰

总监 (总监代表):

张明

江苏省建设厅监制

