

监 理 日 记()

日期: 2017年7月5日

星期: 2

工程名称: 陕西合阳桂花湾光伏电站35kV送出工程

天气: 晴

气温: 25℃~15℃

监 理 工 作 情 况	1. 早8:00对电缆沟回填进行检查 118#、122#杆塔。 接地扁/铁要求使用土覆盖在放电缆, 发现有部分地方 接地扁露外漏, 已要求现场整改后回填。 2. 检查115#杆塔支模及拆混泥土情况, 支模有局部倾斜严重 浇筑时呈多向浇筑效果且经校正带来麻烦, 已要求整改。 浇筑混凝土因天气炎热, 校正模具不及时, 跟不上, 已要求相 关负责人进行现场指导校模。
----------------------------	---

施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	陕 西 宏 兴	1. 118#、122#杆塔电缆沟回填完成。 2. 共计打3车药砼。(10方车) 计(80板灌注桩。

其 它 事 项	电缆施工人数 40人 支模人数 19人 罐砼工人数 24人。(2组)
------------------	---

本日现场监理人员	仲杰	仲浩
记录人:	仲浩	总监 (总监代表): 张明武

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建