

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月8日

星期: 六

天气: 晴

气温: 22~35℃

工程名称: 张浦合闸站技改工程(50MW机组)

监 理 工 作 情 况	1. 中午11:00对114井、115井接地扁铁焊接进行检查, 符合要求, 大焊缝已要求全部清理干净。 2. 下午对135井、136井支架安装进行检查, 均按照要求进行安装, 现场施工垃圾较多, 已要求清理。 3. 对浇筑混凝土板进行巡视, 未发现异常。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 电气施工进度: 114井115井正在焊接地, 110井、111井正在敷设通讯电缆, 117井、118井外敷设电缆下方管道。 2. 支架安装进度: 132井、133井、134井完成, 135井、136井完成1/2。
其 它 事 项	电气班24人, 支架班19人, 土建班22人,	
本日现场监理人员	李中杰 李中杰	
记录人:	李中杰	总监 (总监代表): 张明才

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建