

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 9 日

星期: 四

工程名称: 陕西合阳核电清洁水源三期50MW工程

天气: 晴

气温: 25℃~38℃

监
理
工
作
情
况

1. 早8:00对114井、115井按地席体进行验收, 基台格, 部分焊点喷漆不到位已要求现场整改, 并要求敷设电缆前将席铁体一层土。
2. 早10:00, 支策安收负责人反映昨天安装135井排板有几排板与图纸不符, 因行现场确认与图纸对照, 情况属实, 已联系设计院, 有3个长串改或6个短串, 1个长串变更或1个短串(因有放地运行)已收到附件发函确认。
3. 对槽板板框模进行检查, 拆模后的槽板板基台格, 要对拆模后的槽板板保护要及时, 及时涂上保护膜。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

陕
西
合
阳

1. 电气施工进展, 114井、115井按地席体安装完成。
- 110井、111井部分通讯电缆敷设完成。
2. 支策因缺配件未安装。
3. 打2号高炉计120板板。

其
它
事
项

电气施工人数 40人,
支策未施工, 土建施工人数 20人。

本日现场监理人员

仲浩

仲浩

记录人:

仲浩

总监 (总监代表): 张明武

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建