

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月10日

星期: 四

天气: 晴

气温: 27℃~38℃

工程名称: 陕西合阳光伏电站运维站综合楼50mwp工程.

监
理
工
作
情
况

1. 早7:00到光伏区巡视. 至116井部手发现因近两天雨水较大. 回填好的电缆沟又出现下陷现象. 已要求施工队对容易垮塌的地方填堵沙袋. 对下陷部分进行整改.
2. 131井部手灌桩桩截至目前剩400根. 整体质量感觉较之前好很多. 早8:00巡视光伏区现场. 拆摸红美护基木板. 浇筑基座很快. 板块均按要求操作.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

限
公
司

1. 131井部手灌桩桩剩400根.
2. 因近两天大雨, 光伏区内电缆沟继续整改.

其
它
事
项

电令能工2人及8人.
土建能工2人及24人.

本日现场监理人员

李中杰

李中杰

记录人:

李中杰

总监 (总监代表):

李中杰

江苏省建设厅监制

