

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月11日

星期: 五

天气: 晴

气温: 25~35℃

工程名称: 陕西铜川杨木湾水电站引水隧洞工程

监
理
工
作
情
况

1. 早7:00巡视杨木湾水电站现场, 一切正常. 约8:40到坝. 巡视过隧洞. 因未开挖隧洞, 已要求现场进行开挖.
2. 检查隧洞支护情况, 因支护慢, 约2天完成1个隧洞支护量, 现还剩6个隧洞未动工. 支护基本符合要求.
3. 因下雨, 下午未进行施工.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

陕
西
铜
川
水
电
局

1. 13日隧洞支护完成190m.
2. 隧洞支护量还剩6个未动工.

其
它
事
项

由杨木湾水电站
七处施工人签字

本日现场监理人员

杨木

杨木

记录人:

杨木

总监 (总监代表): 张明

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建