

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月15日

天气: 晴

星期: 二

气温: 25℃~39℃

工程名称: 陈西合周松花湖站电源线路50kV工程.

监 理 工 作 情 况	1. 新增方阵支模完成1/2. 早7:00验收情况, 基本符合要求. 个别支模因模具问题, 开口较大. 已要求现场更换. 支模间距误差±3cm. 已要求现场进行电改. 有个别支模未在同一条线上. 已现场整改. 2. 检查电缆沟整改情况, 基本合格. 电缆又接地扁铁已断开分解. 填堵砂浆完成, 基本合格. 现场拆除的设记未进行恢复, 已要求尽快恢复. 3. 隧道变电缆进线孔已封堵, 经检查基本合格.	
施 工 情 况	承包单位 陈西合	施工内容及进度 1. 新增方阵完成80根立柱板. 共计完成160根. 2. 电气施工继续整改.
其 它 事 项	1. 电气施工人员10人. 2. 土建施工人员20人.	
本日现场监理人员	陆文杰 陆文杰	
记录人: 陆文杰	总监 (总监代表): 张明强	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建