

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 18日

星期: 五

工程名称: 陕西合阳棉花局¹³水源二井 50mm² 工程

天气: 晴
气温: 25~38℃

监
理
工
作
情
况

1. 早7:00对新填土方支模进行检查, 基本符合要求.
2. 现场同地籍较核, 要求全部使用1.7米模头.
3. 核对所有钢管桩数量, 及深桩桩高.
4. 涵道盖板已做好, 经检查, 防堵喷喷原不引出, 已要求重新喷喷.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕
西
合
阳

1. 新增土方填土桩完成3/4.
2. 电气施工已基本完成.

其
它
事
项

电气施工1/10.
土建施工24人.

本日现场监理人员

张杰

李永

记录人: 李永

总监 (总监代表): 张杰

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建