

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月2日

星期: 二

天气: 晴
气温: 26~37℃

工程名称: 陕西合阳杭昆铁路站前工程, 已建50mwp工程。

监
理
工
作
情
况

1. 早7:00对13#杆塔支模进行检查, 发现问题, 支模问题稍有偏差。模具未清理干净使用, 已要求现场整改。
2. 检查打孔孔深, 测12个孔, 孔深均在15米以上, 符合要求。
3. 检查电缆沟整改情况, 现场正在设置沙袋在路旁冲垮处, 电缆沟整改正在进行, 电缆沟未回填处有格地高使该处出现现象, 已要求整改, 后续监理继续验收, 合格后方可回填。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕西合阳

1. 13#杆塔支模完成120根。
2. 电缆沟整改正在进行。

其
它
事
项

电/气班2人及2人,
土建班2人及2人。

本日现场监理人员

李林

记录人:

李林

总监 (总监代表):

李林

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建