

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 20日

星期: 日

天气: 小雨

气温: 20℃~30℃

工程名称: 陕西合阳桂花河治理工程3标50mup1段.

监 理 工 作 情 况	1. 因小雨未进行施工. 2. 统计累计未浇筑混凝土板 600板, 预计3天完成. 3. 因通信电缆未到, 电力施工未施工. 4. 136杆高, 填塔沙袋有部分不合格, 已要求重新封塔.
----------------------------	---

承包单位	施工内容及进度
陕西宏兴	1. 因小雨未进行施工. 2. 因通信电缆未到, 电力施工无法进行.

其它事项	电力施工未施工. 土建未施工.
------	-------------------------------

本日现场监理人员	仲杰	仲伟
记录人:	仲伟	总监 (总监代表): 米明武

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建