

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 23 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 22℃ ~ 35℃

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源站 50MW 工程

监 理 工 作 情 况

1. 因昨晚大雨, 今天未进行施工。
早上
2. 统计所有高压电缆桩数量, 记录与施工方对接。
今天未做统计, 明天继续统计。
3. 通信电缆到站 500 米, 下午进行施工。
4. 原拆除电缆桩及围栏等下午开始进行恢复。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

陕西
合阳

通信电缆到站, 电缆施工下午开始进行。

其 它 事 项

电缆施工 6 人,
土建未施工。

本日现场监理人员

仲杰

仲杰

记录人:

仲杰

总监 (总监代表):

张明才

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建