

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月26日

星期: 六

天气: 小雨
气温: 16℃~22℃

工程名称: 陕西合阳桂花湾生态旅游景区二期50mwp工程

监 理 工 作 情 况

1. 箱变盖板制作完成, 检查, 喷漆不到位, 太薄, 已要求重新喷漆.

2. 箱变四周已打水泥, 检查合格, 一般雨水不会进到内部.

3. 整理完了二期所有资料.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

陕西合阳

1. 现场施工因支架, 组件未到, 无法进行施工.
等材料到场后将继续进行施工. 近期处理遗留部分问题.

其 它 事 项

本日现场监理人员

何杰

何杰

记录人:

何杰

总监 (总监代表): 何杰

