

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月27日

星期: 日

天气: 阴

气温: 23°C ~ 33°C

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源二期50MW炉内工程

监 理 工 作 情 况	1. 早7:30对124#~131#炉内炉膛通变基线, 接地扁铁焊接及喷漆进行验收, 问题: 124#炉内炉膛通变接地扁铁焊接及喷漆不到位, 焊缝未清理干净, 漆刷的太薄且有遗漏, 接地扁铁均按要求的两层漆. 至早10:30整改完成, 验收合格. 回填土. 2. 因支架、组件未到, 电气施工暂停. 施工人员暂时离场. 3. 电缆沟敷设量核对完成. 各型号	
施 工 情 况	承包单位 陕 西 宏 兴	施工内容及进度 1. 124#~131#炉内炉膛通变基线回填线. 2. 因支架、组件未到, 电气施工暂停.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		仲浩 仲浩
记录人: 仲浩		总监 (总监代表): 张明武

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建