

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 日
 星期: 四

天气: 晴
 气温: 25℃ ~ 35℃

工程名称: 陕西合阳桂花湖水源二期 50m 井工程

监
理
工
作
情
况

1. 早 8:00 ~ 12:00, 下午 14:00 ~ 18:00 高站 124# ~ 129# 部分钢管运至基
 础垫层浇筑, 发现 125# 垫层不到位, 有部分地方漏振, 浇筑完
 土尚未清理基坑垃圾. 以上问题已要求现场整改. 另第四号沉砂台
 检查不合格联系厂家确认, 确定不合格后返厂调换.
2. 电缆沟修复正在进行. 该填堵沙袋处已按要求填堵.
 部分电缆沟被雨水冲垮, 正在修复.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

陕
西
合
阳
县

1. 124# ~ 129# 部分钢管运至基础垫层完成,
2. 13# 井部分管桩完成 230 根.

其
它
事
项

配合机改 24 人
 土建 2 人 12 24 人.

本日现场监理人员

仲杰

仲杰

记录人:

仲杰

总监 (总监代表):

仲杰

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建