

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 31 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 19~27℃

工程名称: 陕西合阳村光伏扶贫电站 50mw 项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场集合缆桩桩位置, 已完成 5 个附件, 与图纸设计位置相符, 无遗漏。下午检查电缆沟, 个别地方下陷。 近期雨水较多, 已要求施工单位对电缆沟进行修复及封堵处理。 2. 要求施工单位对现场剩余材料进行清理, 及所用场地进行恢复。		
施 工 情 况	承包单位 陕西中元	施工内容及进度 1. 因支架、组件未到, 现场进行清场工作。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		仲杰	
记录人: 仲杰		总监 (总监代表): 张明武	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建