

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 5日

星期: 六

天气: 晴

气温: 25.2 ~ 30.6

工程名称: 陕西合阳光伏发电站二期50MW工程

监 理 工 作 情 况	1. 早7:00巡视 131号光伏板清洗: 高低 8:30到场. 取3组试块. 浇注正常. 有个别垫块强度已要求现场补上. 因天气较热, 约晚上午一车. 下午一车. 避开中午时段. 2. 检查电缆沟整改情况. 被雨水冲垮地较均已修复. 管道返回因下陷处均已填土夯实. 因已加高确保雨水流通. 个别易被冲垮处已设置沙袋. 3. 验收131号支架模板情况, 基本符合要求. 个别模板具损坏的不允许再继续使用.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	陕 西 合 兴	1. 131号光伏板^{共计}2块 600根. 1/2. 2. 电缆沟整改完成.	
其 它 事 项	电/气记录人: 101. 土建记录人: 101.		
本日现场监理人员		仲杰	李中良
记录人: 仲杰		总监 (总监代表): 张博武	

江苏省建设厅监制

