

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 9 日

星期: 3

天气: 晴

气温: 25℃ ~ 39℃

工程名称: 陈西河闸站扩容工程2标30MW工程

监
理
工
作
情
况

1. 因昨晚大雨, 早灌桩桩头泛浆. 早9时派127井旁钢管运至基座. 检查支模及钢筋绑扎均符合设计要求. 浇筑过程较慢, 混凝土浪费较多, 振捣时间较短. 已要求现场进行整改. 浇筑完成后, 要求以3小时洒水养护一次.
2. 下午检查钢筋绑扎制作. 均按照要求进行焊接及绑扎. 部分焊缝未清理干净. 已要求现场进行清理.

施
工
情
况

承包单位

陈西河

施工内容及进度

1. 124井, 125井, 126井, 127井钢管运至基座完成.
2. 因场地无法施工, 灌桩桩头泛浆.

其
它
事
项

电费款212251
土建款212241

本日现场监理人员

李杰

仲光

记录人:

仲光

总监 (总监代表):

张明武

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建