

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 9月 1日

星期: 五

天气: 阴

气温: 15℃ ~ 27℃

工程名称: 陕西合阳程基清洁能源二期50MW炉

监
理
工
作
情
况

1. 继续进行现场核算桩位桩工作, 至下午15:00完成, 数量与变更红图纸数量相符.
2. 现场进行清缺工作, 整段电缆沟正在进行.
箱变至进线孔进行封堵用防水泥.
3. 因支架、组件未到场, 12月11/13日无法进行电气施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕
西
合
阳
程
基
清
源
有
限
公
司

1. 现场进行清缺工作, 电气部分有施工.

其
它
事
项

清缺施工人员 4人.
电气施工 5人.

本日现场监理人员

仲杰

仲浩

记录人:

仲浩

总监 (总监代表): 张昭武



由 扫描全能王 扫描创建