

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月12日 星期三	气候	多云	气温	15℃~20℃
监理人员动态:	正常工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样.			
施工方人员动态:	正常施工				
施工机械动态:	正常运行				
施工进度情况	1. 浇筑物流至综合楼裙房于早9:00浇筑. 2. 昨天浇筑的电缆今天9:00开始更换. 3. 土建施工正在对下陷电缆沟进行处理.				
检查发现的问题	1. 地面的浇筑表面不平整,浇筑完后无养膜未进行洒水. 2. 电缆沟下陷位置处理不到位,敷衍了事.				
处理措施、意见、结果	1. 将浇筑表面抹平,无碍. 1~2小时洒水养护一次. 2. 重新对电缆沟下陷部位进行处理.				
协调内容或其他	现场施工人数共计11人.				
记录人	李书华	总监签阅	张印武		

