

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月13日 星期四	气候	多云	气温	17°C~27°C
监理单位动态:	正常	材料进场、取样见证、合格情况: 无取样. 钢筋进场6台 均合格. 记录齐全			
施工方人员动态:	正常记录				
施工机械动态:	正常运行				
施工进度情况	1. 132#~136# 电缆^沟电改完成. 于下午检查. 2. 上午10:00 到切4台箱变. 见证时. 合格证齐全. 于近期进行安装. 3. 汽轮机流至综合楼后面完成.				
检查发现的问题	1. 下午检查 132#~136# 电缆^沟下陷情况, 基本符合要求. 2. 巡视发现 132# 箱变有2排 潜孔桩下陷. 造成支架弯曲变形. 3. 136# 箱变变压器内部漏雨原因. 是顶部防水胶未抹严实. 要求于近期进行处理.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方继续检查箱变电缆^沟下陷问题并进行整改. 2. 将下陷潜孔桩. 拔除. 支架全部拆除.				
协调内容或其他	现场记录人及ID人.				
记录人	仲浩	总监签阅	张明计		

