

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月14日 星期四	气候	多云	气温	15℃ ~ 22℃
监理人员动态:	正常工作.	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样.			
施工方人员动态:	正常施工.				
施工机械动态:	正常进行.				
施工进度情况	1. 检查132井~136井东电缆沟敷设. 封堵沙袋仍在施工. 2. 挖断电缆今天早8:00开始更换.				
检查发现的问题	1. 132井~136井东电缆沟敷设基本完成, 检查合格. 部分地方尚需封堵. 已于下午进行重新封堵. 2. 电缆更换完成 (将断的拉至89井东), 已回填完成.				
处理措施、意见、结果	1. 施工方继续整改其他东电缆沟下陷情况. 2. 要求施工方对光伏区内坑塘进行清理. 特别是光伏区变附近电缆沟、线头.				
协调内容或其他	现场施工2人/0人.				
记录人	李中强	总监签阅	张永成		

