

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月15日 星期五	气候	多云	气温	17~25℃
监理单位动态:	正常上班	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样.			
施工方人员动态:	正常施工.				
施工机械动态:	正常运行				
施工进度情况	1. ABB厂家对进线柜掉漆部分进行补漆. 2. 施工方对箱变进线孔防火泥封堵.				
检查发现的问题	1. 个别箱变^{基础}进线孔防火泥封堵不到位. 2. 箱变四周垃圾较多.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对箱变基础进线孔防火泥封堵重新检查, 并整改. 2. 箱变四周, 及光伏区内部施工垃圾尽快处理.				
协调内容或其他	现场能认以10人.				
记录人	仲强	总监签阅	张明		

