

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月17日 星期二	气候	多云	气温	16~23°
监理人员动态:	正常上班	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样			
施工方人员动态:	正常施工				
施工机械动态:	正常运行				
施工进度情况	1. 通变器厂家到场检查、维修、漏水情况。 2. 核对13#~136#导线管规格数量。 3. 现场光伏区内在处理杂草。				
检查发现的问题	1. 13#~136#导线、箱变处有破损路,的管桩未申请。 已安全施工方整改,此处是即为箱变基础附近 破损路。 2. 清理后的杂草未运出而存,仍留在光伏区内。				
处理措施、意见、结果	1. 将清理的杂草,统一收集,并清理出光伏区。				
协调内容或其他	现场施工2人/1人				
记录人	李华	总监签阅	张明		



由 扫描全能王 扫描创建