

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月19日 星期二	气候	晴	气温	17℃~25℃
监理人员动态:	正常上班	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样.			
施工方人员动态:	正常施工				
施工机械动态:	正常运行				
施工进度情况	1. 早10:00, 设计到现场, 对三期污水管在坑内进行验收.				
检查发现的问题	1. 箱涵盖板厚度不到位, 太薄, 有地方漏刷. 2. 箱涵变回沟回填土未压实. 3. 12#井, 15#井, 箱涵变回沟处孔被水泥堵住了.				
处理措施、意见、结果	1. 盖板要求重新刷漆. 2. 箱涵变回沟回填土重新刷漆. 3. 将回沟孔打通.				
协调内容或其他	现场施工人数10人.				
记录人	李中浩	总监签阅	张明成		

