

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月2日
星期: 六

天气: 多云
气温: 15℃~24℃

工程名称: 陕西西乡阿拉塔光伏电站二期30MW工程

监 理 工 作 情 况	1. 检查电缆沟整改情况, 个别地方沙袋封堵漏洞, 且封堵部分沙袋数少, 已要求整改。 2. 124#~131#箱变基础已于9:00进行验收合格, 至下午18:00回填完成, 2台机器同时进行回填, 回填土均高出基础, 形成坡度。 3. 整理关于三期桩基2份资料。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
其 它 事 项	陕西西乡	1. 131~124#箱变箱变基础回填完成, 建设2人及5人 电气2人及5人	
本日现场监理人员		仲杰	仲杰
记录人: 仲杰		总监 (总监代表): 张明才	

江苏省建设厅监制

