

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月20日 星期三	气候	晴	气温	20℃~30℃
监理人员动态:	正常工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样.			
施工方人员动态:	正常施工				
施工机械动态:	正常运行				
施工进度情况	1. 核对施工方退回的模具, 计907套. 2. 施工方继续进行坑场清缺工作. 3. 土建施工对昨天验收的沟道进行整改.				
检查发现的问题	1. 巡视沟车发现: 沟道. ① 120#、116#、118#沟车电缆沟下沉及冲垮部分仍未处理掉. ② 13#沟车仍有部分遗漏未回填的电缆沟. ③ 综合楼全部及地沟工程经监理单位验收合格. ④ 沟车中有随意丢弃的电缆.				
处理措施、意见、结果	1. 已下发通知单, 编号HX-007, 限2日内整改完成并数监理单位验收. 2. 督促土建施工队尽快处理昨天验收的沟道. 发现				
协调内容或其他	现场施工队1人.				
记录人	仲浩	总监签阅	张明武		

