

监 理 日 记()

日期: 2017年9月3日

星期: 3

天气: 晴转小雨

气温: 15℃~23℃

工程名称: 陕西合阳松花湖清洁能源二期50MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 早7:00 检查外运道路情况, 至冷值物流道路重新铺设。 现场正在清理原道路水泥层, 至下午17:00未清理完。 2. 下午小雨, 清缺工作正在进行, 部分施工人员在填填沙袋, 3人 在处理钢道变型处回填勾缝。 3. 三期剩余工程材料未到厂的, 已联系相关厂家尽快发货。		
施 工 情 况	承包单位 陕 西 宏 兴	施工内容及进度 1. 现场正在进行清缺工作。	
其 它 事 项	施工人数共29人。		
本日现场监理人员		仲杰	仲涛
记录人: 仲涛		总监 (总监代表): 张永武	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建