

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳核电、清洁能源三期50MW工程.

日期	2017年9月30日 星期六	气候	小雨	气温	12°C~19°C
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场. 无取样.			
施工方人员动态:	2人施工				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1. 因小雨未进行施工 2. 现场仅雨水防护工作.				
检查发现的问题	1. 个别地方电缆沟不防雨.				
处理措施、意见、结果	1. 及时 进行 封端处理.				
协调内容或其他	因小雨未进行施工.				
记录人	付强	总监签阅	张华		

