

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 9月 16日

星期: 二

天气: 晴
气温: 15~25℃

工程名称: 陕西合阳杭昆铁路电源工程 50 mwp 工程

监 理 工 作 情 况

1. 巡视施工现场发现 136# ABB 逆变器内部有积水, 立即通知项目部, 已联系 ABB 厂家尽快到场处理。
2. 冷链物流路面正在整改, 早 8:30 断开 2 根电缆 1x4, 已于 1.4 15:00, 由专业电工重新连接, 并通电。
3. 现场清缺工作正在进行 沙袋封堵, 及电缆沟整改正在进行。
4. 137# 1/24#、137# 卸车, 高压逆变器因质量问题。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

陕西合阳杭昆铁路电源工程

1. 冷链物流路面正在整改
2. 清缺工作正在进行。

其 它 事 项

现场施工人员 10 人。

本日现场监理人员

仲杰

仲杰

记录人: 仲杰

总监 (总监代表):

张明

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建