

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 8 日

星期: 五

天气: 阴 转 小雨

气温: 16℃ ~ 23℃

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源二期 50MW 项目

监 理 工 作 情 况

1. 炉渣物流路面已完成垫层并夯实, 因下午下雨, 未浇筑混凝土。
2. 下午到场 1000 米西电通信电缆, 经检查与图纸设计要求相符。
3. 现场封堵沙袋已完成, 经检查合格, 未发现有遗漏部分。
4. 烟道变盖板, 因油漆不到位, 要求重新进行刷漆, 并要求两侧都进行刷漆。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

陕西合阳

1. 现场正在进行的清场工作。
2. 炉渣物流路面垫层完成并夯实。

其 它 事 项

现场施工人数 10 人。

本日现场监理人员

李中杰

李中杰

记录人:

李中杰

总监 (总监代表): 张明武

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建