

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳 栉花湾光伏电站三期 50MW 工程.

日期	2018年1月22日 星期二	气候	晴	气温	10~7℃
监理人员动态: 2人工作 施工方人员动态: 23人施工. 施工机械动态: 一台叉车运行			材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样见证		
施工进度情况	1. 132~136# 组件. 组件合料已完成. 2. 完成 136# 组件安装及紧固工作.				
检查发现的问题	1. 部分电缆沟有下沉现象 (136# 方阵) 2. 因温度较低, 早上结冰, 中午施工区域霜冻行走 结冰 3. 组件安装前错位现象.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工队对下沉部分进行修复 2. 要求施工队注意交通安全. 3. 对组件错位现象进行修复.				
协调内容或其他	23人进行组件安装. 一台叉车搬运组件 今天开始复工. 监理已恢复使用				
记录人	孙 斌	总监签阅	张永成		

