

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳核桃壳活性炭生产线 50m³ 2号仓

日期	2018年1月23日 星期二	气候	阴	气温	-2℃ ~ 7℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 进厂2车坚果, 合格地 出厂检测报告齐全。			
施工方人员动态:	23人施工, 一台机械已修				
施工机械动态:	✓				
施工进度情况	1. 完成13#卸车组件安装及紧固工作。 2. 现场垃圾未清理完成。				
检查发现的问题	个别 1. 因坚果装袋角度不达标(27°), 个别卸车已要求 返工。 2. 现场垃圾较多。				
处理措施、意见、结果	1. 坚果装袋角度未达到27°全部返工。 2. 现场垃圾正在清理。				
协调内容或其他	到场材料配件, 平垫有一包不配套, 大小不一, 已返厂调换。				
记录人	李中强	总监签阅	张敬武		

