

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳北星清洁能源三期50MW工程.

日期	2018年1月26日 星期五	气候	小雨	气温	-2℃~2℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场. 无取样.			
施工方人员动态:	23人施工				
施工机械动态:	无机械施工.				
施工进度情况	1. 安装134#炉内件. 并进行紧固. 2. 对接135#炉内件.				
检查发现的问题	1. 炉内件安装不整齐. 2. 现场垃圾较多.				
处理措施、意见、结果	1. 对不整齐炉内件进行调整. 2. 对现场垃圾要及时清理.				
协调内容或其他					
记录人	人平	总监签阅	张		

