

监 理 日 志

工程名称: 陕西省合阳米家湾光伏电站二期30MW工程.

日期	2018年1月20日 星期二	气候	大雪	气温	-2℃~4℃
监理单位动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	23人施工				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1. 因大雪施工缓慢, 现场进行 132m 136m 部分清缺工作. 2. 因上山道路不平, 需等待进行平整打土.				
检查发现的问题	1. 组件安装位置偏差, 现场正在清缺 2. 发现个别组件安装反了.				
处理措施、意见、结果	1. 组件安装等清缺工作正在进行 2. 组件安装反了, 正在逐个排查此类情况, 进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	仲以	总监签阅	张明武		

