

# 监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源公司三期50MW工程

|            |                                                                                                |                                  |     |    |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2018年2月21日 星期四                                                                                 | 气候                               | 晴   | 气温 | -3℃~7℃ |
| 监理人员动态:    | 1人工作                                                                                           | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无材料进场,无取样 |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 20人安装组件, 2人管理                                                                                  |                                  |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 无机械运行                                                                                          |                                  |     |    |        |
| 施工进度情况     | <p>支架组件安装施工队:</p> <p>1. 开始对114#、113#部分组件进行安装.</p> <p>2. 清点施工场地组件, 未少.</p>                      |                                  |     |    |        |
| 检查发现的问题    | <p>支架组件安装施工队:</p> <p>1. 支架有部分生锈, 因安装过程中摩擦, 导致保护层脱落.</p> <p>2. 组件安装过程中未对组件轻拿轻放, 安装过程中有碰撞现象.</p> |                                  |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | <p>1. 对生锈部分进行喷漆处理, 严重的需更换.</p> <p>2. 要求施工队对安装人员进行指导培训.</p>                                     |                                  |     |    |        |
| 协调内容或其他    | <p>支架组件定于今日进场.</p> <p>支架组件安装施工队进场 20人施工, 2人管理.</p> <p>电气施工队已督促其尽快到场.</p>                       |                                  |     |    |        |
| 记录人        | 仲浩                                                                                             | 总监签阅                             | 张阳武 |    |        |

