

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳核电清洁能源有限公司三期50mw工程

日期	2018年2月13日 星期五	气候	晴	气温	-2℃~8℃
监理人员动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样			
施工方人员动态:	20人施工, 2人管理				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	完成组件安装施工队 1. 113块, 组件安装完成70%, 紧固件完成40%. 其余组件开始安装				
检查发现的问题	1. 安装完成的组件表面有撒土, 搬运过程中造成 2. 组件表面有残留胶, 厂家原因. 3. 部分支架涨脱严重及部分支架弯曲变形.				
处理措施、意见、结果	1. 要求对组件表面撒土全部清理. 2. 联系厂家, 对组件表面胶进行处理. 3. 将部分支架更换, 统计数量.				
协调内容或其他	组件安装施工队: 20人施工, 2人管理. 电气施工队已联系, 明天到场				
记录人	付浩	总监签阅	张昭武		

