

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源有限公司三期50mw光伏发电工程

日期	2018年2月25日 星期一	气候	阴有	气温	-2℃~8℃
监理单位动态:	1人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场,无取样			
施工方人员动态:	23人施工, 2人管理				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	支架组件安装施工队: 1. 11#、11#阵列组件安装完成80%, 紧固完成, 2. 10#阵列, 260组件分散到位。				
检查发现的问题	1. 组件安装有个别螺栓未紧固到位。 2. 现场施工垃圾仍未清理干净。				
处理措施、意见、结果	1. 要求将安装完成部分进行检查, 未紧固到位部分进行整改 2. 要求尽快对垃圾进行处理。				
协调内容或其他	支架组件安装施工队: 共23人施工, 2人管理。 电气施工队刘切以				
记录人	孙维	总监签阅	张明利		

