

# 监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳核电经济能源有限公司 2017年 光伏工程

日期	2017年12月27日 星期三	气候	晴	气温	20~9℃
监理人员动态: 1人工作			材料进场、取样见证、合格情况:  无材料进场, 无取样		
施工方人员动态: 共3人施工, 4人管理					
施工机械动态: 无机械运行					
施工进度情况	支架、组件安装施工队: 1. 完成110#、109#部分组件安装工作, 累计完成70%。 电气安装施工队: 1. 完成112#部分接线工作, 完成119#箱变接线工作并通电。				
检查发现的问题	支架、组件安装施工队 1. 发现2块组件损坏, 线路破损。(厂家原因) 2. 组件安装不整齐部分较多。 电气安装施工队: 1. 接线存在压接硬接现象, 对接线造成损害				
处理措施、意见、结果	支架组件安装施工队: 1. 组件线路破损, 已更换组件。 2. 对组件安装不整齐部分进行整改。 电气安装施工队: 1. 要求对接线人员进行培训				
协调内容或其他	支架组件安装施工队: 共23人施工, 2人管理 电气施工队: 共7人施工, 2人管理				
记录人	1. 李XX	总监签阅	张XX		

