

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳机施清洁能源电站50kV线路。

日期	2018年2月3日 星期六	气候	多云	气温	-12 ~ 3℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料到场, 无取样。			
施工方人员动态:	2人施工				
施工机械动态:	无机械到场				
施工进度情况	1. 115杆 导线完成附件安装, 部分紧线未结束。 2. 115杆 接点完成 1/3。				
检查发现的问题	1. 导线附件部分未进行紧线, 接点工作无法进行。				
处理措施、意见、结果	1. 已与两家施工单位进行协商, 将人员集中施工。 附件安装及时紧线, 交付与另一施工单位接洽。				
协调内容或其他					
记录人	1人记录	总监签阅	张明		

