

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳林垌清洁能源二期 50MW 工程

日期	2018 年 3 月 5 日 星期二	气候	多云	气温	-2℃ ~ 3℃
监理单位动态:	2 人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 到场 6 车组件。 质量合格无异常。			
施工方人员动态:	23 人工作				
施工机械动态:	2 台叉车进场				
施工进度情况	1. 组件卸货 2. 对 118 块组件、116 块组件进行组件安装工作。				
检查发现的问题	1. 组件卸货较慢, 到场组件有 6 车未卸货。 2. 组件安装部分未紧固到位, 隐患未排除。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位加快完成组件卸货。 2. 要求施工单位进行检查, 未紧固到位部分进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	李中强	总监签阅	张明		

